

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.18/2014 - 3

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „dodatek č.1“)

Článek I.

„ÚzP v Havlíčkově Brodě – rekonstrukce budovy čp. 261“

Objednatel:

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 72080043
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
č. účtu: 916-11122011/0710
Zastoupený: **Ing. Miroslav Neumitkou** – vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Neumitka, tel. 383 363 403
- ve věcech technických: Ing. Josef Beneš - tel. 383 363 411, e-mail: josef.benes@fs.mfcr.cz
Jitka Míková - tel. 383 363 406, e-mail: jitka.mikova@fs.mfcr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SN PROJEKT s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Karolíny Světlé 286/24, 460 07 Liberec
IČ: 02261961
Je plátcem DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33448
Zastoupený: **Ing. Jiřím Semrádem** - jednatel
Spojení: tlf. 602 447 916, e-mail: info@snprojekt.cz
Bankovní spojení: Fio banka Liberec, č. účtu: 2500497542/2010

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Semrád, tlf.: 602 447 916
- ve věcech technických: Ing. Ondřej Novák, tlf.: 602 447 917

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřely dne 8.9.2014 smlouvu o dílo na akci „ÚZP v Havlíčkově Brodě – rekonstrukce budovy čp. 261“, za účelem provedení projektových prací, výkonu inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru.

Dohodou smluvních stran se smlouva o dílo mění následujícím způsobem.

Článek II.

Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 8.9.2014, ve znění dodatku č.1, tímto dodatkem č.2., a to následovně:

a) mění se článek 3. Doba plnění následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění takto:

- Předání projektové dokumentace pro provádění stavby – **do 7. 3. 2015**
- Předání pravomocného stavebního povolení – **do 7.4. 2015**

b) mění se článek 6. Platební a fakturační podmínky následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně platebních a fakturačních podmínek takto:

- právo fakturovat za vyhotovení **projektové dokumentace pro provádění stavby** bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání projektové dokumentace pro provádění stavby, a bude v celkové výši **144 232,- Kč včetně DPH.**
- právo fakturovat za výkon inženýrské činnosti **za účelem vydání stavebního povolení** bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli po předání pravomocného stavebního povolení, a bude v celkové výši **266 684,- Kč včetně DPH.**
- právo fakturovat za výkon inženýrské činnosti **za účelem vydání kolaudačního souhlasu** bez autorského dozoru vznikne zhotoviteli a bude uhrazena po předání pravomocného kolaudačního souhlasu prováděné stavby ve výši **66 671,- Kč včetně DPH.**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo č.18/2014 - 3, ze dne 8.9.2014 ve znění dodatku č.1., nedotčená tímto dodatkem č.2.zůstávají i nadále beze změn.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech o jednom listu, z nichž všechny mají platnost originálu, tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


V Liberci dne 5.2.2015

Ve Strakonicih dne 5.2.2015

Zhotovitel:


SN PROJEKT s.r.o.
Ing. Miroslav Neumitka
KAROLINY SVĚTLÉ 286/24
460 07 LIBEREC 7
IČ:02261961, DIČ: CZ02261961

Objednatel:


Česká republika -
Generální finanční ředitelství
113 22 Praha 7, Lazarská 15/7
Ing. Miroslav Neumitka
vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku